



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 0601-5/2025-8

Datum: 13. 11. 2025

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 20. redni seji, dne 13. 11. 2025 sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta

»Ureditev skate parka Ptuj«

KAZALO VSEBINE

I	POVZETEK POROČILA.....	3
I.1	Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....	3
I.2	Pravne podlage	4
I.3	Sklep o izvedbi nadzora	4
I.4	Namen in cilji nadzora	4
I.5	Uporabljene metode pri nadzoru	5
I.6	Predmet nadzora	5
II	UGOTOVITVENI DEL	6
II.1	Projekt Ureditev skate parka Ptuj	6
II.1.1	Pregledana dokumentacija	6
II.1.2	Ugotovitve.....	6
II.1.3	Odzivno poročilo.....	7
II.1.4	Končna ugotovitev	7
II.2	Postopek izbire izvajalcev	8
II.2.1	Pregledana dokumentacija	8
II.2.2	Ugotovitve.....	8
II.2.3	Odzivno poročilo.....	10
II.2.4	Končna ugotovitev	10
II.3	Izvedba projekta in tehnični prevzem izvedenih del za projekt »Ureditev skate parka Ptuj«	11
II.3.1	Pregledana dokumentacija	11
II.3.2	Ugotovitve.....	11
II.3.3	Odzivno poročilo.....	11
II.3.4	Končna ugotovitev	11
II.4	Finančni viri projekta »Ureditev skate parka Ptuj«.....	12
II.4.1	Pregledana dokumentacija	12
II.4.2	Ugotovitve.....	12
II.4.3	Odzivno poročilo.....	12
II.4.4	Končna ugotovitev	12
III	PRIPOROČILA IN PREDLOGI	13

I POVZETEK POROČILA

V okviru Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2025 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel nadzor projekta »Ureditev skate parka Ptuj«. Nadzor je bil izveden v obdobju od 10. 3. 2025 do 19. 10. 2025 skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj

Predmet nadzora: Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Ureditev skate parka Ptuj«

Datum nadzora: 10. 3. 2025 do 19. 10. 2025

Osnutek poročila je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj soglasno potrdil na svoji 19. redni seji, dne 23. 10. 2025.

Osnutek poročila je bil nadzorovani stranki posredovan z dopisom št. 0601-5/2025-5 z dne 24. 10. 2025.

Nadzorovana stranka je odzivno poročilo po elektronski pošti poslala 7. 11. 2025.

I.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje **Oddelek za gospodarske dejavnosti**, katerega temeljne naloge so:

- pripravlja in izvaja programe komunalne in cestne dejavnosti;
- pripravlja razvojne usmeritve in predloge ukrepov ter spremlja njihovo izvajanje na področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb;
- vodi investicije s področja gospodarske infrastrukture, kadar mestna občina nastopa kot investitor;
- predlaga način izvajanja gospodarskih javnih služb;
- določa standarde in normative za gospodarske javne službe;
- vodi postopke za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev;
- vodi nadzor nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb;
- vodi zadeve s področja prometa, zvez in energetike;
- sodeluje s četrtnimi skupnostmi na področju gospodarskih javnih služb;
- izvaja postopke javnih naročil za potrebe izvajanja nalog oddelka;
- nudi pravno podporo pri javnih naročilih na vseh področjih dela mestne uprave;
- vodi upravne postopke s področja dela oddelka;

- pripravlja načrte razvojnih programov in omogoča njihovo izvajanje na področju gospodarskih javnih služb;
- spremlja, analizira in oblikuje cene na področju gospodarskih javnih služb;
- skrbi za promocijo turistične danosti;
- pospešuje in razvija turizem, kmetijstvo in podjetništvo;
- svetuje s področja podjetništva;
- opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra;
- opravlja naloge s področja stanovanjske dejavnosti in poslovnih prostorov;
- opravlja naloge na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
- opravlja naloge na področju uporabe javnih površin;
- vodi postopke za uveljavljanje zakonite predkupne pravice;
- sodeluje v izvršilnih, insolvenčnih in zapuščinskih postopkih ter v odškodninskih zadevah, v katerih je udeležena mestna občina;
- opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Nadzor sta opravila Marko Meznarič in Dijana Alibabić. Nadzor je bil opravljen preko elektronske komunikacije z Oddelkom za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

I.2 Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 15. redni seji, dne 5. 12. 2024 v Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2025 umestil nadzor Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izvedba nadzora projekta **»Ureditev skate parka Ptuj«**.

I.3 Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, dne 10. 1. 2025 izdal:

- *Sklep št. 0601-5/2025-2 za izvedbo nadzora – Pregled projekta »Ureditev skate parka Ptuj«.*

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj dne 10. 1. 2025 izdal:

- *Sklep št. 0601-5/2025-2 o imenovanju pooblaščenec, ki bodo izvajali nadzor – Pregled projekta »Ureditev Skate parka Ptuj« v sestavi:*
 - Marko Meznarič (nosilec nadzora) in
 - Dijana Alibabić (članica).

I.4 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora je preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta **»Ureditev skate parka Ptuj«**.

I.5 Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij z Oddelkom za gospodarske dejavnosti v času med 10. 3. 2025 – 19. 10. 2025. V času nadzora je s strani Mestne občine Ptuj sodelovala Ksenija Gabrovec. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

Poročilo sta pripravila člana Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

1. Marko Meznarič (nosilec nadzora) in
2. Dijana Alibabčič (članica).

I.6 Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta **»Ureditev skate parka Ptuj«**.

Nadzor je obsegal:

- preveritev skladnosti projekta »Ureditev skate parka Ptuj« z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveritev popolnosti in zakonitosti prejemkov in izdatkov za projekt »Ureditev skate parka Ptuj«, ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveritev učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt »Ureditev skate parka Ptuj«.

II UGOTOVITVENI DEL

II.1 Projekt Ureditev skate parka Ptuj

II.1.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev skate parka Ptuj«, številka: 351-229/2023-11, marec 2023;
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev skate parka Ptuj«, številka: 351-229/2023-11, z dne: 9. 5. 2023;
- Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 1) »Ureditev skate parka Ptuj«, številka: 351-229/2023-16, junij 2023;
- Predlog sklepa o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev skate parka Ptuj«, številka: 351-229/2023-11, junij 2023;
- Sklep o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev skate parka Ptuj«, številka: 351-229/2023-11;
- Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Trajnostna urbana strategija;
- Gradbeno dovoljenje št. 351-427/2023-6297-9, z dne 22. 6. 2023.

II.1.2 Ugotovitve

V mesecu marcu 2023 sta Oddelek za gospodarske dejavnosti in Služba za projekte in investicije Mestne občine Ptuj pripravili DIIP za Ureditev skate parka Ptuj v Ljudskem vrtu. Iz dokumentacije je razvidno, da je bil »Ureditev skate parka Ptuj« projekt participativnega proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023. Prepoznan je bil kot pomemben projekt za lokalno skupnost na področju urejanja športno rekreativnih površin za mlade. Načrtovana investicija se je izvajala na javni površini v Ljudskem vrtu na Ptuj, kjer je del športnega igrišča namenjen rolkarjem. Del parka namenjen rolkarjem v velikosti cca 500 m² je bil dotrajan, poškodovan in zaradi svoje zasnove neatraktiven za uporabnike. Z izvedbo projekta so del parka uredili v sodoben skate park v velikosti cca 617 m² in prispevali k izboljševanju vključevanja mladih v družbeno in socialno dejavnost na urbanih območjih. Ocena celotnih investicijskih stroškov je bila narejena na podlagi idejne zasnove ureditve skate parka in informativne ponudbe pripravljalnih del in je znašala 130.865,00 EUR z DDV in sicer 35.000,00 EUR v letu 2023 in 95.865,00 EUR v letu 2024. Terminski plan izvedbe je bil predviden od februarja 2023 do marca 2024.

V mesecu juniju 2023 je bila potrebna Novelacija 1 DIIPa, in sicer zaradi spremembe terminskega plana (investicija se izvede v letu 2023), spremembe vrednosti investicije (višja vrednost na podlagi pridobljenih ponudb za izdelavo projektne dokumentacije) in zaradi prijave investicije na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2023. Mestni svet Mestne občine Ptuj je ob rebalansu proračuna za leto 2023 sprejel Načrt razvojnih programov 2023-2026, kamor je uvrščen tudi projekt Ureditev skate parka Ptuj, kjer je bila predvidena nižja vrednost in izvedba v letih 2023 in 2024.

Zaradi objave razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o sofinanciranju športne infrastrukture je Oddelek za gospodarske dejavnosti v mesecu juniju 2023 pripravil predlog sklepa o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev skate parka Ptuj« s katerim se omogoči uspešna kandidatura na razpisu MGTŠ in financiranje izvedbe projekta v letu 2023. S spremembo NRP se določi, da Mestna občina Ptuj v letu 2023 financira izvedbo projekta v višini 91.864,89 EUR in MGTŠ v višini 43.220,70 EUR skupaj 135.085,59 EUR. Mestni svet Mestne občine Ptuj je 19. 6. 2023 Sklep o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev skate parka Ptuj« sprejel.

MGTŠ je 9. 6. 2023 objavilo Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin v letu 2023. Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu je potekalo v dve različni sklopih: Sklop 1 – Investicije v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic. Sklop 2 – Investicije v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin. Mestna občina Ptuj se je s projektom ureditve skate parka Ptuj prijavila na sklop 2.

Zaradi težnje po urejanju prostora in infrastrukture namenjene urbanim športnim aktivnostim, je Mestna občina Ptuj pripravila projektno dokumentacijo za ureditev skate parka v Ljudskem vrtu, katera vključuje izvedbo geodetskega načrta, arheoloških raziskav, tehnološki elaborat izvedbe skate parka in dokazila o zanesljivosti z oceno varnosti in navodili za uporabo in vzdrževanje objekta.

Projekt je bil usklajen z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, ter vizijo in strategijo Mestne občine Ptuj 2015-2025 in je skladen z usmeritvami Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj in razvojnimi usmeritvami regije.

Za poseg je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta št. 351-427/2023-6297-9, z dne 22. 6. 2023, na zemljišču s parc. št. 212, k.o. 400 – Ptuj.

Investicijski program zaradi vrednosti projekta pod 500.000,00 EUR z DDV ni bil potreben.

II.1.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.1.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.1.2.

II.2 Postopek izbire izvajalcev

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Dokumentacija v zvezi za oddajo javnega naročila oz. razpisna dokumentacija;
- Obvestilo o naročilu male vrednosti, zap. št.: JN005289/2023-W01 z dne 10. 8. 2023;
- Prejeti ponudbi;
- Zapisnik o odpiranju ponudb;
- Odločitev o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku 351-229/2023-34 z dne 8. 9. 2023.
- Pogodba o izvedbi javnega naročila ureditev skate parka Ptuj št.: 351-229/2023;
- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del z dne 22. 9. 2023;
- Bančna garancija za odpravo v garancijskem roku z dne 12. 1. 2024;
- Računi, potrjene situacije za izvedena dela;
- Pogodba o izvajanju geodetskih storitev na območju Mestne občine Ptuj št.: 353-1/2023 z dne 10. 2. 2023;
- Naročilo geodetskega posnetka z dne 31. 7. 2023;
- Račun za geodetske storitve št.: 2023-338 z dne 1. 8. 2023;
- Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo arheološkega nadzora in raziskav pri gradnji z dne 24. 5. 2023;
- Prejeti ponudbi za izvedbo arheoloških raziskav;
- Obvestilo o izbiri in ne izbiri ponudnika za izvedbo arheološkega nadzora z dne 14. 6. 2023;
- Naročilnica za izvedbo arheoloških raziskav št.: N-23-00450 z dne 14. 6. 2023;
- Račun za izvedbo arheoloških raziskav št.: 74/2024 z dne 24. 11. 2023;
- Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo gradnje z dne 5. 9. 2023;
- Prejeti ponudbi za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo gradnje;
- Obvestilo o izbiri in ne izbiri ponudnika za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo;
- Pogodba za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev skate parka Ptuj« št.: 371-229/2023-38 z dne 25. 9. 2023;
- Računi za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo;
- Prejeti ponudbi za dobavo in montažo ograje;
- Naročilnica za dobavo in montažo ograje;
- Račun za dobavo in montažo ograje.

II.2.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je na osnovi javnega naročila z oznako: JN005289/2023-W01 prejela dve ponudbi.

Ponudnika sta bila:

- Aliansa ASE, specialna gradbena dela, d.o.o., Reška ulica 17, 1000 Ljubljana, v ponudbeni vrednosti v višini 115.236,32 EUR z DDV in
- MODRO, trgovina, zastopanje, d. o. o., Bergantova ulica 10, 1000 Ljubljana v ponudbeni vrednosti v višini 227.530,00 EUR z DDV.

Odpiranje ponudb je potekalo dne 25. 8. 2023, s pričetkom ob 13. uri, avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba ponudnika Aliansa ASE v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna in s ponudnikom sklenil pogodbo: Pogodba o izvedbi javnega naročila ureditev skate parka Ptuj, št.: 351-229/2023 z dne 18. 9. 2023.

Mestna občina Ptuj je z izbranim izvajalcem Aliansa ASE dne 18. 9. 2023 sklenila Pogodbo o izvedbi javnega naročila za »Ureditev skate parka Ptuj« v pogodbeni vrednosti 115.236,32 EUR z DDV. V pogodbi je določeno, da bo izvajalec dela izvedel in obračunal v štirih fazah. Rok za dokončanje del je 30. 11. 2023. Izvajalec je 22. 9. 2023 naročniku predložil menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dne 12. 1. 2024 je naročnik sicer z zamudo s strani izvajalca prejel bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku 2 let od primopredaje objekta, kot je v pogodbenih določilih. Izvajalec je za izvedena dela izstavil dve obračunski situaciji, dne 10. 11. 2023 je izdal 1. začasno situacijo za izvedbo prve in druge faze v višini 57.618,16 EUR, potrjeno s strani strokovnega nadzora za izvedbo gradnje, plačana v roku. Dne 29. 11. 2023 je bila izdana končna situacija za izvedbo tretje in četrte faze v višini 57.618,16 EUR z DDV, potrjena s strani strokovnega nadzora za izvedbo gradnje dne 5. 12. 2023, rok plačila 5. 1. 2024. Ker izvajalec naročniku ni pravočasno predložil bančne garancije se je v skladu z 31. členom pogodbe o izvedbi javnega naročila izvajalcu zadržal del plačila v vrednosti 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV kar znaša 5.761,82 EUR. Znesek je bil izplačan po prejemu bančne garancije dne 15. 1. 2024.

Naročilo geodetskega posnetka dne 31. 7. 2023 je bilo izvedeno v skladu z letno pogodbo o izvajanju geodetskih storitev na območju Mestne občine Ptuj št. 353-1/2023 sklenjeno med Mestno občino Ptuj in podjetjem Geoinformatika, geodetske storitve, d.o.o. Storitve je bila opravljena 1. 8. 2023, račun izdan 1. 8. 2023 v znesku 402,60 EUR z DDV.

Dne 24. 5. 2023 je Mestna občina Ptuj izvajalce povabila k oddaji ponudbe za izvedbo arheološkega nadzora in raziskave za investicijo. V roku 29. 5. 2023 do 12. ure sta prispeli dve ponudbi, in sicer ponudnik PJP, d.o.o. v znesku 1.827,56 EUR z DDV in Skupina Stik, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti v znesku 1.256,60 EUR z DDV. Dne 14. 6. 2023 je bil izbran in obveščen ugodnejši ponudnik Skupina Stik, prav tako je istega dne bila izdana naročilnica št: N-23-00450 za izvedbo raziskav po ponudbi. Zaradi zmanjšane obsega opravljene arheološke raziskave je bil izdan račun v znesku 780,80 EUR z DDV, dne 20. 11. 2023 in plačan 28. 12. 2023.

Dne 5. 9. 2023 je Mestna občina Ptuj izvajalce povabila k oddaji ponudb za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi gradnje objekta Skate park Ptuj. V roku do 11. 9. 2023 do 12. ure sta prispeli dve ponudbi. Ponudba št: 084/2023 ponudnika Energo Maks d.o.o., v znesku 2.600 EUR brez DDV in ponudba ponudnika Biro Slavič – Bratuša Slavko s.p., v znesku 2.360,00 EUR brez DDV. Naročnik je izbral ugodnejšo ponudbo in z izvajalcem Biro Slavič sklenil pogodbo o izvedbi strokovnega nadzora pri izvedbi investicije z nazivom Ureditev skate parka Ptuj. Izvajalec je za opravljene storitve izstavil dva računa, račun št: 22-23 v znesku 1.000,00 EUR in račun št: 24-23 v znesku 1.360,00 EUR. Oba računa sta bila plačana v roku.

Mestna občina Ptuj je za dobavo ograje prejela dve ponudbi in sicer od Ograje Rogina, d.o.o., v znesku 4.456,97 EUR brez DDV in Gradbeno podjetje Jazbec, d.o.o., v znesku 4.898,92 EUR brez DDV. Dne 22. 1. 2024 je bila izdana naročilnica podjetju Ograje Rogina, d.o.o. z rokom za dokončanje do 30. 4. 2024. Dobava je bila izvedena pred rokom 4. 3. 2024. Izdan račun št: 2024 – 8 je bil plačan 18. 4. 2024 v roku.

II.2.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.2.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.2.2.

II.3 Izvedba projekta in tehnični prevzem izvedenih del za projekt »Ureditev skate parka Ptuj«

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Zapisnik o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom;
- Terminski plan;
- Gradbeni dnevnik;
- Obvestilo o dokončanju del z dne 27. 11. 2023;
- Zapisnik kvalitetnega pregleda z dne 27. 11. 2023;
- Primopredajni zapisnik z dne 30. 11. 2023;
- Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti z dne 17. 4. 2024.

II.3.2 Ugotovitve

Uvedba v delo med naročnikom Mestno občino Ptuj in izvajalcem Aliansa ASE, ter nadzornikom Biro Slavič, je bila izvedena dne 25. 9. 2023. Po terminskem planu je predviden začetek del 16. 10. 2023, končanje del je predvideno 30. 11. 2023. Predloženi gradbeni dnevniki so bili potrjeni s strani strokovnega nadzora. Izvajalec je dne 27. 11. 2023 obvestil naročnika, da so dne 25. 11. 2023 končali dela po pogodbi za izvedbo javnega naročila. Kvalitetni pregled v katerem so bile ugotovljene pomanjkljivosti je bil opravljen 27. 11. 2023 ob prisotnosti izvajalca, naročnika in strokovnega nadzora. Rok za odpravo pomanjkljivosti je bil določen do 29. 12. 2023.

Na podlagi kvalitetnega pregleda objekta in izjave izvajalca o delni odpravi pomanjkljivosti z dne 29. 11. 2023 je bilo sklenjeno, da se zaradi neustreznih vremenskih razmer rok za odpravo pomanjkljivosti prestavi do 30. 4. 2023 ter da kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti in se med izvajalcem in naročnikom izvede primopredaja zgrajenega objekta Skate park Ptuj s katero začne teči garancijski rok.

Dne 17. 4. 2024 je komisija v sestavi predstavnika naročnika in strokovnega nadzora ugotovila, da so vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu 27. 11. 2023 odpravljene.

II.3.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.3.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.3.2.

II.4 Finančni viri projekta »Ureditev skate parka Ptuj«

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Odločba št: 4110-49/2023-MIZS/228, MGTŠ z dne 11. 8. 2023;
- Pogodba o sofinanciranju št: C2180-23-660066 z dne 9. 10. 2023;
- Pogodba o donaciji z dne 13. 11. 2023;
- Končno poročilo o realizaciji investicije z dne 22. 4. 2024.

II.4.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je dne 16. 8. 2023 od MGTŠ prejela odločbo s katero se ugotovi vlogi prijavitelja Mestni občini Ptuj sofinanciranje investicije iz sklopa 2 v višini do 43.220,70 EUR, saj je prijavitelj pravočasno oddal vlogo in prejel zadostno število točk za sofinanciranje investicije.

Na podlagi odločbe iz dne 16. 8. 2023 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju investicije Ureditev skate parka Ptuj med MGTŠ in Mestno občino Ptuj. Predmet pogodbe je sofinanciranje predvidene vrednosti investicije, ki znaša 135.085,59 EUR v višini največ do 43.220,70 EUR.

Perutnina Ptuj je ob praznovanju 50-letnice blagovne znamke Poli v letu 2024 že v letu 2023 izrazila željo, da podpre lokalno okolje z donacijo. Mestna občina Ptuj je na podlagi predloga Perutnine Ptuj predstavila projekt »Ureditev skate parka Ptuj«, ki je bil s strani podjetja prepoznan kot primeren za podporo. Perutnina Ptuj je projekt podprla z donacijo v višini 10.000,00 EUR.

Mestna občina Ptuj je investicijo »Ureditev skate parka Ptuj« izvedla za 124.217,22 EUR z DDV. Investicija je bila končana v roku in sofinancirana s strani MGTŠ in Perutnine Ptuj v skupni višini 53.220,70 EUR, iz virov proračuna je bilo financirano 70.996,52 EUR, torej 10.868,37 EUR manj od predvidene porabe.

II.4.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.4.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.4.2.

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Prenova je bila izvedena strokovno, transparentno in gospodarno, ugotovljene niso bile nepravilnosti in pomanjkljivosti zato dodatni ukrepi vezani na ta nadzor projekta niso potrebni.

Nejc Iljevec,
predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj

Člani nadzornega odbora:

Nejc Iljevec, predsednik
Dušan Kričej, namestnik predsednika
Marko Meznarič, član
Helena Jaušovec, članica
Dijana Alibabić, članica
Janko Čuš, član
Martina Haring, članica

Poslati:

- Nadzorovanemu.